



## EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2026 ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci**  
 Oznaczenie arkusza: **EE.08-01-26.01-SG**  
 Symbol kwalifikacji: **EE.08**  
 Numer zadania: **01**  
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2017**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka   -

Kod egzaminatora

Data egzaminu          
*Dzień    Miesiąc    Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu   :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska**	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  
 \*\* na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

## Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer stanowiska						

<b>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny</b>		<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>					
<p><b>Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń</b>  <i>UWAGA: Oceny kryterium 1.1 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do montażu dysku twardego, oceny kryteriów 1.2 ÷ 1.5 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do testu okablowania. Przebieg montażu dysku twardego i okablowania sieciowego należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1</i></p>							
1	Zamontowany dysk twardy opisany jako <b>SERWER2_LINUX</b> , bez uszkodzeń płyty głównej, oraz po zamontowaniu dysku na serwerze uruchomiony system Linux w wersji serwerowej						
2	Wszystkie żyły kabla są podłączone do panelu krosowego wg sekwencji T568B oraz przewody nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na całej tej długości						
3	Wszystkie żyły są podłączone do styków modułu Keystone wg sekwencji T568B, przewody nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na całej tej długości						
4	Wszystkie elementy gniazda są zamontowane w sposób umożliwiający jego zastosowanie jako gniazda naściennego						
5	Przeprowadzony za pomocą testera okablowania test wykonanego połączenia panel krosowy - gniazdo w obecności egzaminatora potwierdził poprawność jego wykonania						
6	Urządzenia sieciowe, stacja robocza oraz serwer podłączone zgodnie ze schematem, zamieszczonym w Załączniku 1						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 2: Diagnostyka systemu operacyjnego oraz podzespołów**

*UWAGA: ocenie podlega diagnostyka stacji roboczej w systemie Windows. Należy porównać zapisy zdającego z tabeli 1 znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w pliku TestowanieWindowsa znajdującym się na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN. W przypadku braku zgodności zapisów w tabeli 1 ze zrzutami zapisanymi w pliku nie uznajemy danego kryterium za spełnione. Dopuszcza się możliwość podania przez zdającego zapisu N/A lub innego równoważnego świadczącego o braku informacji*

1	W tabeli 1 zapisany numer seryjny dysku						
2	W tabeli 1 zapisany adres MAC przewodowej karty sieciowej						
3	W tabeli 1 zapisany rozmiar pamięci wirtualnej w użyciu						
4	W tabeli 1 zapisana nazwa modelu procesora						
5	W tabeli 1 zapisany aktualny stan zajętości procesora (w %)						

**Rezultat 3: Skonfigurowane urządzenia sieciowe**

*UWAGA: Oceny rezultatu należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny konfiguracji routera, następnie przełącznika*

1	Przypisany dla interfejsu LAN routera adres IP 172.16.10.1/24						
2	Przypisany dla interfejsu WAN routera adres IP 100.100.100.1/ 30, serwer DNS: 4.4.2.2						
3	Włączony na routerze serwer DHCP oraz zarezerwowany zakres adresów IP 172.16.10.10÷172.16.10.20						
4	Zarezerwowany na routerze adres IP 172.16.10.15/24 dla interfejsu sieciowego serwera przyłączonego do routera						
5	Skonfigurowany przełącznik: adres IP 172.16.20.1						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 4: Skonfigurowany serwer**

**UWAGA:** Ocenie podlega konfiguracja systemu Linux Server, konto **administrator** z hasłem **Egzamin2021!@**

Kryteria 4.7 ÷ 4.9 należy sprawdzić po informacji od przewodniczącego ZN

1	Ustawione dla interfejsu sieciowego podłączonego do przełącznika adres IP: 172.16.20.2/24, brama domyślna i serwer DNS: localhost						
2	Ustawione dla interfejsu sieciowego podłączonego do routera adres IP: przydzielany automatycznie, brama domyślna: 172.16.10 .1, serwer DNS: localhost						
3	Utworzone konto użytkownika <b>uczen</b>						
4	Utworzona grupa <b>egzamin</b>						
5	Przypisane utworzone konto do utworzonej grup						
6	Odebrano utworzonemu użytkownikowi wszystkie prawa do katalogu <b>/var/log</b>						
7	Sprawdzona komunikacja serwera z ruterem, urządzenie odpowiada na polecenie, np. <b>ping 172.16.10.1</b>						
8	Sprawdzona komunikacja serwera z przełącznikiem, urządzenie odpowiada na polecenie, np. <b>ping 172.16.20.1</b>						
9	Sprawdzona komunikacja serwera ze stacją roboczą, urządzenie odpowiada na polecenie, np. <b>ping</b> z adresem nadanym stacji automatycznie (zdający wyświetli adres stacji roboczej podczas oceny)						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 5: Skonfigurowana stacja robocza**UWAGA: Ocenie podlega konfiguracja w systemie Windows, konto **Administrator** z hasłem **Egzamin2021!@**

1	Ustawiona nazwa interfejsu sieciowego stacji roboczej na <b>Lan_stacja</b>						
2	Ustawiony dla połączenia sieciowego stacji roboczej adres IP uzyskiwany automatycznie, DNS: 172.16.10.1						
3	Ustawiona metryka interfejsu na wartość 5						
4	Zainstalowana na porcie LPT1 dowolna drukarka dostępna w systemie operacyjnym i udostępniono w sieci pod nazwą <i>moja_drukarka</i> . Nazwa zainstalowanej drukarki zapisana w Tabeli 3. Nazwa zainstalowanej drukarki						
5	Udostępniona drukarka wyłącznie w godzinach od 8:00 do 16:00						

**Rezultat 6: Kosztorys**

1	Kosztorys sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym, w postaci pliku o nazwie <i>Kosztorys</i> zapisanym na dysku USB oznaczonym nazwą <i>EGZAMIN</i> , zawierającym siedem kolumn: <i>Lp.</i> , <i>Nazwa usługi</i> , <i>Cena netto (w zł)</i> , <i>VAT (%)</i> , <i>Cena brutto (w zł)</i> , <i>Ilość</i> , <i>Wartość brutto (w zł)</i>						
2	W kosztorysie uwzględniona usługa: Montaż okablowania						
3	W kosztorysie uwzględniona usługa: Testowanie zasobów komputera						
4	W kosztorysie uwzględniona usługa: Konfiguracja systemu Windows/ Linux (2 razy lub 2 szt.)						
5	W kosztorysie uwzględniona usługa: Konfiguracja przełącznika oraz Konfiguracja rutera						
6	Obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) wykonują się automatycznie, uwzględniając wartość w kolumnie Cena netto (w zł) oraz VAT 23%						
7	Obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) wykonują się automatycznie, uwzględniając wartość w kolumnie Cena brutto (w zł) oraz Ilość						
8	Sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) odbywa się automatycznie, a wynik jest zgodny ze stanem faktycznym						
9	Wprowadzona funkcja numerująca automatycznie pozycje w kolumnie Lp. począwszy od drugiej pozycji						
10	Umieszczona w polu Średnia cena brutto usługi funkcja automatycznie obliczająca średnią cenę brutto usługi w kosztorysie						

Numer stanowiska						

**Przebieg 1: Wykonanie okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń sieciowych**

Zdający:

1	zdejmował izolację z kabla U/UTP, montował gniazdo naścienne, kabel U/UTP w module Keystone oraz panelu krosowym przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi oraz wykonywał montaż dysku twardego, zgodnie z zasadami BHP					
2	zostawił uporządkowane stanowisko po zakończeniu wszystkich prac					

Załącznik 1. Schemat połączenia urządzeń



Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*